

Чек-лист на проверку комплектности исполнительной документации (слаботочные сети)

Номер _____ Дата составления _____

Объект _____

Участок проведения работ _____

Компания выполнившая работы _____

Отчетный период с _____ по _____

Раздел проектной документации _____

Перечень документов подлежащих проверке

1. Реестр исполнительной документации передаваемой на рассмотрение: Отметка о вып.

1.1. Реестр (форма ...)

- Наличие документов по реестру _____

Комментарий: _____

2. Документы подтверждающие проведение входного контроля поступающих на объект Отметка о вып.

2.1. Журнал входного контроля (форма...)

- Прошит, пропечатан _____

- Корректное заполнение разделов журнала (по форме) _____

- Подписи ответственных представителей _____

- Подписи исполнителей _____

2.2. Акты входного контроля (форма...)

- Корректное заполнение разделов журнала (по форме) _____

- Подписи ответственных представителей _____

Комментарий: _____

3. Общий журнала работ Отметка о вып.

3.1. Общий журнал работ (форма ...)

- Прошит, пропечатан _____

- Корректное заполнение разделов журнала (по форме) _____

- Подписи ответственных представителей _____

- Подписи исполнителей _____

Комментарий: _____

4. Кабельный журнал Отметка о вып.

4.1. Кабельный журнал работ (форма ...)

- Корректное заполнение (по форме) _____

- Подписи исполнителей _____

Комментарий: _____

5. Проекты производства работ и технологические карты на производимые работы Отметка о вып.

5.1. ТК Прокладка кабельных трасс ОКЛ

5.2. ТК Монтаж оконечных устройств

5.3. ТК Монтаж щитового оборудования

Комментарий: _____

Отметки о вып.:

V выполнено

X не выполнено

~ частично

	Отметка о вып.						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Акты освидетельствования скрытых работ с приложениями							
6.1. Акты АОСР (форма ...)							
- Корректное заполнение (по форме)							
- Корректные реквизиты							
- Наличие подписей ответственных представителей							
- Наличие приказов на ответственных представителей							
- Указание идентификаторов из национального реестра специалистов							
- Корректное наименование работ с указанием осей, высотных отметок							
- Последовательность работ соответствует тех. процессу							
- Даты акта и проведения работ: соответствие ОЖР							
- Даты акта и проведения работ: соответствие документам качества							
- Даты акта и проведения работ: соответствие приказам на отв. лиц							
- Приложения: Документы качества на материалы / реестр на материалы							
- Приложения: Входной контроль							
- Приложения: Исполнительные схемы							
Комментарий:							

6.2. Исполнительных схемы и их оформление							
- Наличие исполнительной схемы к акту							
- Указание высотных отметок прокладки каб. трасс и монтажа оконечных устройств							
- Указание способа прокладки кабельных трасс							
- Указание места опусков и подъемов кабельных трасс, с указанием разницы высот							
- Наличие ведомости объемов факт. вып. работ, с указанием использ. материалов							
- Указание размерных линий для расчета объемов вып. работ и контроля норм							
- Указание наименований трасс в соответствии к кабельным журналам							
- Указание условных обозначений							
- Указание номера акта к которому приложена схема							
- Указание масштаба плана, соответствие масштабу							
- Корректность оформления штампа							
Комментарий:							

6.3. Документы качества и входной контроль							
- Наличие реестра материалов							
- Комплектность документов качества реестру материалов							
- Соответствие перечня документов качества выполняемым работам							
- Наличие акта входного контроля							
- Соответствие акта журналу входного контроля							
Комментарий:							

Отметки о вып.:

V выполнено

X не выполнено

~ частично

7. Акты приемки электромонтажных работ

- | | |
|---|--|
| 7.1 Акт готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ | |
| 7.2 Акт об окончании монтажных работ | |
| 7.3 Ведомость смонтированных оборудования | |
| 7.4 Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок | |
| 7.5 Акт об окончании пусконаладочных работ | |
| 7.6 Акт проведения комплексного испытания системы | |
| 7.7 Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию | |
| 7.8 свидетельство о регистрации электролаборатории | |
| 7.9 копии удостоверений персонала, на право проведения измерений (испытаний) | |
| 7.10 перечень приборов ЭТЛ с указанием заводского номера и сроков поверки (текущая и очередная) | |
| 7.11 копии документов на приборную базу с отметками о поверке | |

Комментарий:

[illegible]

Отметки о вып.: **V** выполнено **X** не выполнено **~** частично

V выполнено X не выполнено ~ частично

X не выполнено ~ частично

~ частично

Проверку выполнил

(должность) _____ (ФИО)

(ФНО)

8. Разрешительная документация

8.1. Приказы на ответственных лиц

- руководителя строительства;
- ответственного лица по вопросам ОТ ТБ;
- ответственного за безопасное производство работ;
- ответственного лица по вопросам строительного контроля;
- ответственного за производство СМР;
- ответственного за входной контроль;
- ответственного за производство работ грузоподъемными кранами и механизмами;
- ответственного за выдачу наряд-допусков на объекте;
- приказы о назначении ответственных лиц за обращение с отходами и лиц, ответственных за охрану окружающей среды и т.д.;

8.2. Свидетельства и лицензии

- выписка СРО;
- сведения из национального реестра специалистов (ч. 1 ст. 55.5-1 Федерального закона № 190-ФЗ);
- заверенная копия лицензии на право выполнения отдельных видов работ (услуг)

Комментарий:

Отметки о вып.:

V выполнено

X не выполнено

~ частично